

Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen (von Anlagenerrichter auszufüllen)

Niederspannung Mittelspannung

	Name, Vorname:	
Anlagenanschrift	Straße, Nr.:	
	PLZ, Ort:	
	Firma:	
Anlagenerrichter	Straße, Nr., Ort:	
	Telefon, E-Mail:	

max. Scheinleistung S_{Amax} _____ kVA

max. Wirkleistung P_{Amax} _____ kW

Modulleistung / Generatorleistung P_{Agen} (für Einspeisevergütung maßgebend) _____ kWp

Übereinstimmung des ausgefüllten Datenblattes mit dem Anlagenaufbau?	<input type="checkbox"/>
Abrechnungsmessung: Vorinbetriebsetzungsprüfung + Inbetriebsetzungsprüfung erfolgt?	<input type="checkbox"/>
Zertifikat / Konformitätsnachweis für Erzeugungseinheit vorhanden?	<input type="checkbox"/>
Zertifikat / Konformitätsnachweis für NA-Schutz vorhanden?	<input type="checkbox"/>

Eingestellter Wert am zentralen NA-Schutz für Spannungssteigerungsschutz $U>$ _____ U_n

Eingestellter Wert am integrierten NA-Schutz für Spannungssteigerungsschutz $U>$ _____ U_n

Wenn zentraler NA-Schutz vorhanden:

Auslösetest „Zentraler NA-Schutz-Kuppelschalter“ erfolgreich durchgeführt?	<input type="checkbox"/>
Technische Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung funktionstüchtig vorhanden?	<input type="checkbox"/>

Eingestellter Wert der Wirkeinspeisungsbegrenzung am NVP _____ kW

Blindleistungsvorgaben erfüllt?

Fester Verschiebungsfaktor $\cos \varphi_{ind} =$ _____

Standart-Kennlinie $\cos \varphi (P)$ nach VDE-AR-N 4105, Abb. 6

Q (U)-Standard-Kennlinie

TF-Sperren in der Anschlusszusage gefordert?

ja nein eingebaut Prüfprotokoll liegt vor

Die Erzeugungsanlage ist nach der VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4100 und den technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Der Anlagenerrichter hat den Anlagenbetreiber einzuweisen und eine vollständige Dokumentation inkl. Schaltplan nach der jeweils gültigen VDE-Bestimmungen zu übergeben.

Die Anlage wurde in Anwesenheit der Unterzeichner in Betrieb gesetzt.

Der Betreiber verpflichtet sich, die Schutzeinstellungen stets in technisch Einwandfreiem Zustand zu halten.

Die Inbetriebsetzung (technisch) der Erzeugungsanlage erfolge am: _____

Ort, Datum

Anlagenbetreiber

Anlagenerrichter

Anmerkungen:
